

青森港 油川地区 工事進捗状況

2024年10月
No.01

航空写真は令和3年10月時点のものです。

- ◆ 工事名 : **令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事**
- ◆ 施工業者 : (株)大坂組
- ◆ 工事期間 : 令和6年6月3日～令和6年12月27日
- ◆ 工事内容 : 過年度に仮置きした土砂を掘削し背後地へ運搬。一部の土砂は、今後、再利用するため粒径処理（ふるい分け）を行います。
- ◆ 進捗状況 : 63% (令和6年9月末時点)



土砂運搬の様子




粒径処理の様子

- ◆ 工事名 : **令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事**
- ◆ 施工業者 : (株)細川産業
- ◆ 工事期間 : 令和6年7月29日～令和7年1月15日
- ◆ 工事内容 : 既存施設（護岸）の上部コンクリートを油圧ブレーカーにて取壊し、撤去します。
- ◆ 進捗状況 : 27% (令和6年9月末時点)



護岸取壊しの様子



作業のイメージ