

青森港 油川地区 工事進捗状況

2024年12月
No.03

航空写真は令和6年10月時点のものです。

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 準備工
- ◆進捗状況 : 未着手 (令和6年11月末時点)

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事
- ◆施工業者 : (株)大坂組
- ◆工事期間 : 令和6年6月3日～令和6年12月27日
- ◆工事内容 : 過年度に仮置きした土砂を掘削し背後地へ運搬。一部の土砂は、今後、再利用するため粒径処理(ふるい分け)を行います。
- ◆進捗状況 : 99% (令和6年11月末時点)



土砂運搬の様子



粒径処理の様子

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
- ◆施工業者 : (株)細川産業
- ◆工事期間 : 令和6年7月29日～令和7年1月15日
- ◆工事内容 : 既設護岸の上部(パラペット)を油圧式ブレイカーなどを使用し撤去しています。並行して越波対策用に、大型土のうを護岸沿いに順次設置しています。
- ◆進捗状況 : 71% (令和6年11月末時点)



パラペット撤去の様子



大型土のう設置の様子