

青森港 油川地区 工事進捗状況

2025年 4 月
No.09

航空写真は令和6年10月時点のものです。



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 既存の裏埋土を掘削し、背後地へ土砂を運搬しています。
- ◆進捗状況 : 20.1% (令和7年3月末時点)



裏埋土掘削・運搬の様子



背後地への運搬の様子