

青森港 油川地区 工事進捗状況

2025年11月
No.18

航空写真は令和6年10月時点のものです。



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆進捗状況 : 100% (令和7年10月末時点)

完成

- ◆工事名 : 令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和7年4月24日～令和8年3月25日
- ◆工事内容 : 鋼管矢板の打設を行っています。
- ◆進捗状況 : 82.3% (令和7年11月末時点)



鋼管矢板打設の様子

- ◆工事名 : 令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事
- ◆施工業者 : りんかい日産 (株)
- ◆工事期間 : 令和7年7月22日～令和8年7月31日
- ◆工事内容 : 既存の裏埋土を掘削し、背後地に土砂を運搬しています。
- ◆進捗状況 : 27.9% (令和7年11月末時点)



裏埋土掘削の様子



裏埋土積込の様子