

# 青森港 油川地区 工事進捗状況

2026年1月  
No.20

航空写真は令和6年10月時点のものです。

汚濁防止膜

土砂仮置場

- ◆工事名 : **令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事**
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和7年4月24日～令和8年3月25日
- ◆工事内容 : 鋼管矢板の打設を行っています。
- ◆進捗状況 : 92.1% (令和8年1月末時点)



鋼管矢板打設の様子

- ◆工事名 : **令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事**
- ◆施工業者 : りんかい日産 (株)
- ◆工事期間 : 令和7年7月22日～令和8年7月31日
- ◆工事内容 : 裏埋土の撤去及び埋戻しを埋め戻しています。  
また、仮設鋼矢板の引抜きを行っております。
- ◆進捗状況 : 43.7% (令和8年1月末時点)



裏埋土撤去の様子



仮設鋼矢板の引抜きの様子