

青森港 油川地区 工事進捗状況

2026年2月
No.21

航空写真は令和6年10月時点のものです。

汚濁防止膜

土砂仮置場

- ◆工事名 : 令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和7年4月24日～令和8年3月25日
- ◆工事内容 : 鋼管矢板の打設が完了し、
矢板の両端部に石材投入を行います。
- ◆進捗状況 : 97.5% (令和8年2月末時点)



鋼管矢板打設の様子

- ◆工事名 : 令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事
- ◆施工業者 : りんかい日産 (株)
- ◆工事期間 : 令和7年7月22日～令和8年7月31日
- ◆工事内容 : 裏埋土の撤去及び埋戻しをしております。
- ◆進捗状況 : 48.9% (令和8年2月末時点)



裏埋土撤去の様子



裏埋土埋戻しの様子