

青森港 油川地区 工事進捗状況

2026年7月
No.27

※航空写真は令和8年6月末時点のものです。



★令和8年度 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事

- ◆施工業者：東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間：令和8年4月27日～令和9年9月27日
- ◆進捗状況：3.5%（令和8年7月末時点）

★令和8年度 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事（その2）

- ◆施工業者：東洋・本間特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間：令和8年4月27日～令和9年3月25日
- ◆進捗状況：10.4%（令和8年7月末時点）

【工事概要】

令和8年8月～令和9年9月にかけて地盤改良工（深層混合処理、中層混合処理等）を施工し、洋上風車の資機材搬入へ向け、岸壁の地耐力強化を図ります。