

秋田港海上工事進捗情報

(秋田港海上工事安全連絡協議会)

No.131 令和元年8月1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R元年7月31日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
消波工事(その2)
施工業者：株式会社 沢木組
工事内容：北防波堤の消波ブロック製作及び据付を行っています。
進捗状況：58.0%
工事期間：平成31年3月20日
～ 令和元年10月31日



テトラポッド(50t型)の据付を行っています。

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
消波工事
施工業者：長田建設 株式会社
工事内容：北防波堤の消波ブロックを製作しています。
進捗状況：68.1%
工事期間：令和元年5月27日
～ 令和元年9月30日



テトラポッド(50t型)を製作しています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
31-Z401-20
施工業者：加藤組・杉本組JV
工事内容：向浜ふ頭用地の護岸を作ります。
進捗状況：37.0%
工事期間：令和元年5月17日
～ 令和元年9月20日



基礎捨石の投入を行っています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
30-Z401-20
施工業者：三和興業株式会社
工事内容：消波ブロックを撤去します。
進捗状況：12.0%
工事期間：令和1年6月21日
～ 令和元年10月28日



消波ブロック撤去準備を行っています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
31-Z401-10
施工業者：加藤建設・広洋産業JV
工事内容：ふ頭用地を造成しています。
進捗状況：55.0%
工事期間：令和1年5月17日
～ 令和元年9月20日



護岸基礎の石を投入しています。



工事実施箇所図

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
消波工事(その3)
施工業者：株式会社 英明工務店
工事内容：北防波堤の消波ブロックを製作しています。
進捗状況：99.4%
工事期間：平成31年3月20日
～ 令和元年8月9日



消波ブロックの製作が完了しました。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
29-Z401-K5
施工業者：清水組・大森建設JV
工事内容：護岸の基礎を作っています。
進捗状況：95.0%
工事期間：平成30年3月30日
～ 令和元年9月30日



ボックスカルバートを設置しています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
30-Z401-K10
施工業者：清水組・加藤建設JV
工事内容：護岸の上部を作っています。
進捗状況：8.0%
工事期間：平成30年6月29日
～ 令和元年11月15日



準備中です。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
29-Z401-K3
施工業者：加藤建設・中田建設JV
工事内容：ふ頭用地を造成しています。
進捗状況：90.0%
工事期間：平成30年3月30日
～ 令和元年9月30日




護岸基礎の石と消波ブロックを設置しています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
29-Z401-K1
施工業者：杉本組・加藤組JV
工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。
進捗状況：75.0%
工事期間：平成30年3月30日
～ 令和元年9月30日



吸出し防止マットを敷設しています。



国土交通省
東北地方整備局 秋田港湾事務所
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
TEL 018-847-2514 (保全課)

秋田県 秋田港湾事務所
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

株式会社 沢木組 秋田港作業所 TEL 050-3653-0086

株式会社 英明工務店
㈱加藤建設・中田建設(株)JV
株式会社 沢木組
㈱加藤建設・広洋産業(株)JV
三和興業 株式会社

㈱清水組・大森建設(株)JV
㈱杉本組・㈱加藤組JV
㈱清水組・㈱加藤建設JV
長田建設 株式会社
㈱加藤組・㈱杉本組JV