

秋田港海上工事進捗情報 (秋田港海上工事安全連絡協議会) No.134 令和元年11月1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R元年10月31日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 消波工事(その2)
 施工業者：株式会社 沢木組
 工事内容：北防波堤の消波ブロック製作及び据付を行っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：平成31年3月20日
 ~ 令和元年10月31日



完了しました。

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 消波工事(その2)
 施工業者：高橋秋和建设 株式会社
 工事内容：消波ブロックの製作を行っています。
 進捗状況：82.2%
 工事期間：令和元年7月23日
 ~ 令和元年12月20日



テトラポッド(50t型)の製作を行っています。

工事名：県単港湾整備工事 01-O251-20
 施工業者：株式会社 清水組
 工事内容：秋田港内の漂着を行っています。
 進捗状況：24.0%
 工事期間：令和元年7月22日
 ~ 令和元年12月13日




江川沖NO.2灯浮標の修繕が完了しました。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 31-2401-10
 施工業者：加藤建設・広洋産業JV
 工事内容：ふ頭用地を造成しています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和元年5月17日
 ~ 令和元年9月20日



完了しました。



工事実施箇所図

工事名：秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良)(耐震) 地盤改良工事
 施工業者：若築建設 株式会社
 工事内容：岸壁の地盤改良を行っています。
 進捗状況：19.1%
 工事期間：令和元年7月17日
 ~ 令和2年1月10日



舗装層の破壊・搬出を行っています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-2401-K5
 施工業者：清水組・大森建設JV
 工事内容：護岸の基礎を作っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：平成30年3月30日
 ~ 令和元年10月4日



完了しました。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 30-2401-10
 施工業者：清水組・加藤建設JV
 工事内容：護岸の上部を作っています。
 進捗状況：60.0%
 工事期間：平成30年6月29日
 ~ 令和元年11月15日




A工区の型枠ブロックを据付しています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-2401-K1
 施工業者：杉本組・加藤組JV
 工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。
 進捗状況：97.0%
 工事期間：平成30年3月30日
 ~ 令和元年11月15日



袋型根固めを据付しています。



国土交通省
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)
秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築建設 株式会社 秋田港作業所 TEL 018-838-4202

株式会社 沢木組
 高橋秋和建设 株式会社
 株式会社 清水組
 三和興業 株式会社

若築建設 株式会社
 (株)清水組・大森建設(株)JV
 (株)清水組・(株)加藤建設JV
 (株)杉本組・(株)加藤組JV