

# 秋田港海上工事進捗情報

(秋田港海上工事安全連絡協議会)

No.126 平成31年3月1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は H31年2月28日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 消波工事  
 施工業者：株式会社 英明工務店  
 工事内容：北防波堤の消波ブロックを作っています。  
 進捗状況：96.0%  
 工事期間：平成30年10月22日  
 ~ 平成31年3月29日



テトラポッド(50t型)を製作しています

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 外消波工事  
 施工業者：株式会社 清水組  
 工事内容：消波ブロックの製作を行っています。  
 進捗状況：28.7%  
 工事期間：平成30年12月19日  
 ~ 平成31年7月17日



テトラポッド(50t型)を製作しています。

工事名：秋田港外港地区防波堤(第二南) 本体工事  
 施工業者：若築建設 株式会社  
 工事内容：第二南防波堤のケーソンを作っています。  
 進捗状況：100.0%  
 工事期間：平成30年5月22日  
 ~ 平成31年3月15日




ケーソン製作及び、仮置が完了しました。

工事名：秋田港本港地区航路泊地(埋没) 浚渫工事  
 施工業者：高橋秋和建設 株式会社  
 工事内容：航路の浚渫を行っています。  
 進捗状況：92.1%  
 工事期間：平成30年10月24日  
 ~ 平成31年3月15日



航路の浚渫を行っています。



工事実施箇所図

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K5  
 施工業者：清水組・大森建設JV  
 工事内容：護岸の基礎を作っています。  
 進捗状況：57.0%  
 工事期間：平成30年3月30日  
 ~ 平成31年3月25日



休工中

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K2  
 施工業者：三和興業・広洋産業JV  
 工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。  
 進捗状況：99.1%  
 工事期間：平成30年3月30日  
 ~ 平成31年3月25日



消波ブロックと袋型根固めの製作が

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K1  
 施工業者：杉本組・加藤組JV  
 工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。  
 進捗状況：39.0%  
 工事期間：平成30年3月30日  
 ~ 平成31年3月25日




休工中

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K3  
 施工業者：加藤建設・中田建設JV  
 工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。  
 進捗状況：45.0%  
 工事期間：平成30年3月30日  
 ~ 平成31年3月25日



休工中



国土交通省  
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport  
 東北地方整備局 秋田港湾事務所  
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号  
 TEL 018-847-2514 (保全課)  
 秋田県 秋田港湾事務所  
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号  
 TEL 018-845-0652

## 秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築建設株式会社 秋田飯島作業所 TEL 018-893-3640

株式会社 英明工務店  
 (株)加藤建設・中田建設JV  
 三和興業(株)・広洋産業(株)JV  
 株式会社 清水組

(株)清水組・大森建設(株)JV  
 (株)杉本組・(株)加藤組JV  
 高橋秋和建設 株式会社  
 若築建設 株式会社