

単価及び出来高確認方法合意書


令和6年10月28日に契約した秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事の部分払い及び契約變更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年11月8日

発注者	住所	秋田市土崎港西1-1-4 9
	氏名	分任支出負担行為担当官 秋田港湾事務所長 荒川 圭



受注者	住所	大館市字水門前75番地4
	氏名	株式会社伊藤羽州建設 代表取締役 石山 清武



単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					48,198,171	
上部工 [ブロック式] (プレキャスト部材現場製作) A-14～16工区		式	1.00					48,198,171	
本体ブロック製作工 (底版型枠)		式	1.00					2,646,057	
底面		m ²	61.00	554	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	33,794	
鉄筋		k g	1,679.00	221	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	371,059	
型枠		m ²	221.00	6,578	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	1,453,738	
コンクリート		m ³	29.00	27,154	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	787,466	
本体ブロック製作工 (スポットリーフ)		式	1.00					17,607,805	
底面		m ²	88.00	554	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	48,762	
足場		m ²	118.00	2,530	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	298,540	
鉄筋		k g	11,076.00	208	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	2,303,808	
型枠		m ²	1,250.00	6,578	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	8,222,500	
コンクリート		m ³	249.00	27,045	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	6,734,205	
本体ブロック製作工 (後部バラベット)		式	1.00					27,131,365	
底面		m ²	201.00	554	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	111,354	
鉄筋		k g	38,309.00	205	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	7,853,345	
型枠		m ²	1,535.00	6,578	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	10,097,230	
コンクリート		m ³	334.00	27,154	製作個数	現地状況確認	出来形管理等	9,069,436	
伐木除根工		式	1.00					812,944	
除根整地		m ²	3,278.00	248				812,944	
直接工事費		式	1.00					48,198,171	
共通仮設		式	1.00					3,989,097	
共通仮設費 (積上)		式	1.00					144,572	
技術管理費		式	1.00					144,572	
技術管理		式	1.00	144,572	工事期末出来高に合算			144,572	
共通仮設費 (率)		式	1.00					3,429,683	
現場環境改善費		式	1.00					414,842	
現場管理費		式	1.00					13,610,244	
工事原価		式	1.00					65,797,512	
一般管理費等		式	1.00					11,902,488	
工事価格		式	1.00					77,700,000	
消費税等相当額		式	1.00					7,770,000	
請負工事費		式	1.00					85,470,000	