

秋田港海上工事進捗情報 (秋田港海上工事安全連絡協議会) No.150 令和3年3月1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R3年2月28日現在

工事名 : 秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 消波工事
 施工業者 : (株)清水組
 工事内容 : 消波ブロックの製作を行っています。
 進捗状況 : 100.0%
 工事期間 : 令和2年7月27日
 ~ 令和3年2月26日




工事が完了しました。

工事名 : 県単港湾整備工事 02-0251-10
 施工業者 : 株式会社 加藤建設
 工事内容 : 秋田港管内の浚渫を行っています。
 進捗状況 : 87.0%
 工事期間 : 令和2年8月7日
 ~ 令和3年3月22日



大浜地区の浚渫を行っています。



工事実施箇所図

工事名 : 秋田港外港地区防波堤 (第二南) 本体工事
 施工業者 : あおみ建設株式会社
 工事内容 : 防波堤の製作工事を行っています。
 進捗状況 : 99.7%
 工事期間 : 令和2年6月11日
 ~ 令和3年3月10日



ケーソンが完成しました。

工事名 : 県単港湾整備工事 01-0251-50
 施工業者 : 広洋産業株式会社
 工事内容 : 老朽化した港湾設備改修を行います。
 進捗状況 : 5.0%
 工事期間 : 令和2年12月11日
 ~ 令和3年3月24日




梯子・係船環・灯浮標を更新します。

工事名 : 秋田港本港地区航路泊地 (埋設) 浚渫工事
 施工業者 : (株)清水組
 工事内容 : 航路泊地の浚渫を行っています。
 進捗状況 : 98.0%
 工事期間 : 令和2年8月17日
 ~ 令和3年3月19日



砕石を投入しています。



国土交通省
 東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)

秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

あおみ建設株式会社 秋田港作業所 TEL 018-838-5794

あおみ建設 株式会社
 株式会社 加藤建設

株式会社 清水組
 広洋産業株式会社