

秋田港海上工事進捗情報 (秋田港海上工事安全連絡協議会) No.137 令和2年2月3日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R2年1月31日現在

工事名：マリーナ施設補修工事
 施工業者：株式会社 清水組
 工事内容：桟橋の架け替えを行っています。
 進捗状況：60.0%
 工事期間：令和元年10月28日
 ~ 令和2年3月25日




施工範囲

桟橋を工場で製作中です。

工事名：県単港湾整備工事 01-O251-20
 施工業者：株式会社 清水組
 工事内容：秋田港内の浚渫を行っています。
 進捗状況：69.0%
 工事期間：令和元年7月22日
 ~ 令和2年3月25日



マリーナ地区と寺内ポケットを浚渫しています。



工事名：秋田港師島地区岸壁(-11m)(改良)(耐震)地盤改良工事
 施工業者：若築建設 株式会社
 工事内容：岸壁の地盤改良を行っています。
 進捗状況：95.7%
 工事期間：令和元年7月17日
 ~ 令和2年3月6日



地盤改良を行っています。


工事名：秋田港師島地区岸壁(-11m)(改良)(耐震)地盤改良工事(その2)
 施工業者：若築・あのみJV
 工事内容：岸壁の地盤改良を行っています。
 進捗状況：0.2%
 工事期間：令和元年12月5日
 ~ 令和2年7月31日

準備中です。

工事名：秋田港師島地区防波堤(北)(改良)消波工事(その2)
 施工業者：高橋秋和建設 株式会社
 工事内容：消波ブロックの製作を行っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和元年7月23日
 ~ 令和2年1月30日



完了しました。



国土交通省
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)

秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築建設 株式会社 秋田港作業所

TEL 018-838-4202

株式会社 清水組
 高橋秋和建設 株式会社

若築建設 株式会社
 若築・あのみJV