

令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震 八戸港の災害復旧状況について

○主要港湾施設の復旧状況（8月31日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区1号埠頭E岸壁（国施工）	85.0%	令和8年秋頃 予定
八太郎地区1号埠頭E岸壁（青森県施工）	30.0%	令和8年秋頃 予定


○施工箇所



○本復旧工事の状況（国施工箇所）



R7.12.20応急復旧完了



R8.8.6新設アスファルト舗装施工完了

（実施内容） ・新設アスファルト舗装（完了）

※吸出防止対策工について、現在、現地調査・施工に向けた準備を行っております。

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。

[令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/R07_saigai.html)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/R07_saigai.html




QRコードからも
ご覧いただけます

令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震 八戸港の災害復旧状況について

○主要港湾施設の復旧状況（8月31日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区4号埠頭P岸壁（国施工）	31.1%	令和8年秋頃 予定
八太郎地区4号埠頭P岸壁（青森県施工）	5.0%	令和8年秋頃 予定

○施工箇所



○本復旧工事の状況（国施工箇所）



R8.8.19 既設舗装版撤去状況

（実施内容）

- ・既設舗装版撤去（1/3ブロック完了）
- ・路盤材敷き均し（1/3ブロック施工中）

※お盆明けから、本格的な復旧工事に着手し、施工を進めております。

※港湾利用者との調整の結果、施工範囲を3ブロックに分けて施工しております。

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。

令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/RO7_saigai.html



QRコードからも
ご覧いただけます