

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年4月24日に契約した青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事(変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間署名の上、各自保有する。

令和 8 年 3 月 3 日

発注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 藤井 政人

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号
代表者	氏名	東亜・大本特定建設工事共同企業体 東亜建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 竹市 卓矢

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁(-12m)		式	1.00					1,789,327,942	
基礎工		式	1.00					9,637,990	
基礎捨石工		式	1.00					9,637,990	
基礎捨石	50~100kg/個程度	m ³	119.00	12,548				1,493,212	
基礎捨石(2)	5~50kg/個程度	m ³	214.00	15,531				3,323,634	
捨石本均し	±5cm	m ²	57.00	20,190				1,150,830	
捨石均し	±20cm	m ²	188.00	10,930				2,054,840	
捨石荒均し	±50cm	m ²	104.00	7,511				781,144	
防砂シート	t=4.2mm以上	m ²	203.00	4,110				834,330	
被覆・根固工		式	1.00					3,945,871	
被覆石工		式	1.00					3,945,871	
被覆石	500kg/個程度	m ³	149.00	13,599				2,026,251	
被覆均し	±50cm	m ²	205.00	9,364				1,919,620	
本体工 [鋼矢板式]		式	1.00					1,768,860,640	
鋼管矢板工		式	1.00					1,768,860,640	
鋼管矢板(1)	φ1,200mm t22mm×L25.0m L-T型	本	176.00	5,790,000				1,019,040,000	
鋼管矢板(2)	φ1,200mm t22mm×L30.5m L-T型	本	89.00	7,210,000				641,690,000	
鋼管矢板(3)	φ900mm t16mm×L24.5m L-T型 P-P型	本	18.00	3,800,000				68,400,000	
鋼管矢板荷卸		式	1.00	17,304,000				17,304,000	
敷鉄板設置・撤去	B1,524mm×L6,096mm t=22mm	枚	262.00	14,720				3,856,640	
先行掘削	φ1,200mm	本	13.00	1,340,000				17,420,000	
現場鋼材切断		m	230.00	5,000				1,150,000	
本体工 [場所打式]		式	1.00					6,883,441	
水中コンクリート工		式	1.00					6,883,441	
型枠		m ²	91.00	27,115				2,467,465	
漏えい防止	ポリエステル系 t=0.5mm	m ²	49.00	2,533				124,117	
水中コンクリート	単位セメント量370kg/m ³ 、スランプ13~18cm、W/C50%以下	m ³	139.00	26,638				3,702,682	
防砂目地板	B=1.0m t=5mm、B=1.5m t=5mm	m	17.90	28,526				510,615	
スタッド溶接(水中)	φ16×80	個所	22.00	3,571				78,562	
直接工事費		式	1.00					1,789,327,942	
共通仮設		式	1.00					220,615,518	
共通仮設費(積上)		式	1.00					92,385,482	
回航・えい航費		式	1.00					38,800,000	
回航		式	1.00					38,800,000	
回航費(被回航方式 作業船)	杭打船	回	1.00	38,800,000				38,800,000	
運搬費		式	1.00					9,536,400	
建設機械器具等運搬		式	1.00					5,169,000	
分解組立運搬(1)	クローラクレーン100t吊	台	1.00	2,615,000				2,615,000	
分解組立運搬(2)	クローラクレーン80t吊	台	1.00	1,277,000				1,277,000	
分解組立運搬(3)	クローラクレーン50t吊	台	1.00	1,277,000				1,277,000	
仮設材等運搬(1)	汚濁防止膜	式	1.00	175,000				175,000	
仮設材等運搬(2)	導材	式	1.00	79,000				79,000	
仮設材等運搬(3)	敷鉄板(B1,524mm×L6,096mm t=22mm)	枚	262.00	15,700				4,113,400	
事業損失防止施設費		式	1.00					42,098,600	
水質汚濁防止膜		m	740.00	56,890				42,098,600	
安全費		式	1.00					688,300	
安全対策	安全監視船	式	1.00	688,300				688,300	
技術管理費		式	1.00					1,262,182	
技術管理	BIM/CIM適用工事に要する費用	式	1.00	1,262,182				1,262,182	
共通仮設費(率)		式	1.00					124,500,000	
現場環境改善費		式	1.00					3,730,036	
現場管理費		式	1.00					423,500,000	
工事原価		式	1.00					2,433,443,460	
一般管理費等		式	1.00					164,496,540	
工事価格		式	1.00					2,597,940,000	
測量業務価格		式	1.00					7,060,000	
合計価格		式	1.00					2,605,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					260,500,000	
請負工事費		式	1.00					2,865,500,000	