

# 青森港 油川地区 国際物流ターミナル（-12m）整備事業

## 工事写真集

（令和6年9月～令和7年3月）

～ 懸命に働くヒト・乗り物は常に輝いている ～



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事
- ◆施工業者 : (株)大坂組
- ◆工事期間 : 令和6年6月3日～令和6年12月27日
- ◆工事内容 : 過年度に仮置きした土砂を掘削し背後地へ運搬。

## 土砂運搬



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事
- ◆施工業者 : (株)大坂組
- ◆工事期間 : 令和6年6月3日～令和6年12月27日
- ◆工事内容 : 過年度に仮置きした土砂を掘削し背後地へ運搬。一部の土砂は、今後、再利用するため粒径処理（ふるい分け）を行う。

## 粒径処理



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
- ◆施工業者 : (株)細川産業
- ◆工事期間 : 令和6年7月29日～令和7年1月15日
- ◆工事内容 : 既存施設(護岸)の上部コンクリートを油圧ブレイカーにて破碎後、撤去。

## 上部コンクリート破碎



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
- ◆施工業者 : (株)細川産業
- ◆工事期間 : 令和6年7月29日～令和7年1月15日
- ◆工事内容 : 撤去作業で発生した材料を利用し、海からの越波対策のための大型土のうを製作。

## 大型土のう製作



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
- ◆施工業者 : (株)細川産業
- ◆工事期間 : 令和6年7月29日~令和7年1月15日
- ◆工事内容 : 既設護岸の上部(パラベット)を油圧式ブレイカーなどを使用し撤去。

## パラベット破砕



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(+12m)護岸撤去工事
- ◆施工業者 : (株)細川産業
- ◆工事期間 : 令和6年7月29日～令和7年1月15日
- ◆工事内容 : 越波対策用に、大型土のうを護岸沿いに順次設置。

## 大型土のう設置



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 既存の裏埋土撤去を行うにあたり、異常物(不発爆弾など)がないか磁気探査を実施。

## 磁気探査

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日~令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 磁気異常点が確認された箇所の試掘を行う。





- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 既存の裏埋土を掘削し、背後地へ土砂を運搬。

## 裏埋土掘削・運搬



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 既存の裏埋土を掘削し、背後地へ土砂を運搬。

## 裏埋土掘削・運搬



- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日~令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 海中への濁り拡散防止のため、護岸前面に汚濁防止膜を設置。

## 汚濁防止膜設置