



令和 4 年 3 月 24 日  
東北地方整備局港湾空港部

## 相馬港の被災状況とその対応について

相馬港では、3月16日に発生した福島県沖を震源とする震度6強の地震により、多くの岸壁など港湾施設にひび割れや段差等が発生し、利用不可になるなど、大きな被害に見舞われました。

3号ふ頭や1号ふ頭の一部において応急復旧工事が完了し、一般貨物の荷役も可能な状況になっております。

被災状況及び復旧工事の完了等についてまとめましたのでお知らせします。本資料は随時更新してまいります。

引き続き、港湾管理者である福島県とも協力して、相馬港の早期復旧に取り組んでまいります。

### ■相馬港の被災状況及び復旧工事の完了等について

詳細は別添のとおりで、以下URLの東北地方整備局HP及び福島県HPで随時更新してまいります。

○整備局HP

<http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/saigai-info/top.html>

○福島県HP

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045d/soumakouhisai.html>

〈発表記者會〉宮城県政記者會、福島県政記者クラブ、東北電力記者會、東北専門記者會

#### 【問い合わせ先】

東北地方整備局 港湾空港企画官 邊見 充（内線 6215）

住 所：仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 B 棟

電 話：022-716-0001（代表）

# 相馬港 被災及び対応状況

5号ふ頭4号岸壁



・背後の段差、目地の開き  
・接岸可能/  
一般荷役は一部不可

3号ふ頭岸壁(-12m、耐震)



応急復旧工事完了(3/21)

・背後の段差、目地の開き、液状化  
・接岸可/緊急物資荷役可能  
・応急復旧工事完了済、現在は一般荷役可能

2号ふ頭4号岸壁



・背後の段差、目地の開き  
・接岸可能/荷役不可  
・応急復旧工事に3/22  
着手(3/24完了予定)

2号ふ頭2,3号岸壁



・背後の段差、目地の開き、液状化  
・接岸可能/荷役不可  
・2-2岸壁は応急復旧工事に3/23  
着手(3/26完了予定)

- 国施設
- 管理者施設
- 荷役可能岸壁

物揚場



・背後の段差  
・被害大のため、当面使用不可

3号ふ頭護岸、ふ頭用地



背後の段差



1号ふ頭1,2,3,4,5号岸壁



・背後の段差、目地の開き  
・接岸可能/緊急物資荷役可能  
一般荷役は一部不可  
・1-3岸壁は応急復旧工事实  
施予定(3/30完了予定)  
・1-4岸壁は応急復旧工事实  
施予定(3/28完了予定)  
・1-5岸壁は応急復旧完了済

1号ふ頭6,7,8号岸壁



・背後の段差、目地の開き  
・接岸可能/荷役不可  
・被害大のため、当面使用不可

3号ふ頭4号岸壁



・背後の段差、目地の開き  
・接岸可能/荷役不可  
・応急復旧工事实施予定  
(4/3完了予定)

2号ふ頭1号岸壁



・背後の段差、目地の開き  
・接岸不可/荷役不可  
・被害大のため、当面使用不可

臨港道路5号ふ頭内線



・段差、クラック  
・利用制限有り(利用可能)

臨港道路1号線



・段差、クラック  
・利用制限有り(利用可能)