

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年5月28日に契約した相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(その2) (変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月15日

発注者	住所	福島県いわき市小名浜字栄町65	
	氏名	分任支出負担行為担当官	
		小名浜港湾事務所長 八角 彰博	印

受注者	住所	福島県南相馬市原町区青葉町一丁目1番地	
	氏名	庄司建設工業株式会社	
		代表取締役社長 庄司 岳洋	印

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤（沖）（改良）		式	1.00					98,406,556	
上部工		式	1.00					63,884,898	
上部コンクリート工		式	1.00					63,884,898	
支保		m	56.00	8,911				499,016	
足場		m ²	176.00	3,777				664,782	
型枠		m ²	494.00	11,371				5,617,274	
伸縮目地	発泡体系(t=10mm)	m ²	57.00	2,707				154,299	
ひび割れ誘発目地	木製 (t=10mm)	m ²	43.00	1,838				79,034	
コンクリート運搬		スパン	11.00	2,858,763				31,446,393	
コンクリート打設	18-8-40(BB) アジテータ車拘束費込み	m ³	1,061.00	23,880				25,336,680	
遮断	D19 SD345 L=0.8m	孔	55.00	1,590				87,450	
消波工		式	1.00					33,831,704	
消波ブロック工		式	1.00					33,831,704	
消波ブロック据付	テトラポッド（重量型）40t型	個	292.00	115,862				33,831,704	
構造物撤去工		式	1.00					670,200	
撤去工		式	1.00					670,200	
ブロック移設	テトラポッド25t型	個	8.00	83,775				670,200	
雑工		式	1.00					19,754	
中詰点検孔設置		式	1.00					19,754	
点検孔設置	φ100mm, V U 管	m	17.00	1,162				19,754	
直接工事費		式	1.00					98,406,556	
共通仮設		式	1.00					23,255,869	
共通仮設費（積上）		式	1.00					10,238,795	
運搬費		式	1.00					8,919,831	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1.00					5,046,414	
分解組立運搬	クローラクレーン(油)150t吊	台	2.00	2,523,207				5,046,414	
陸上機械運搬	ラフテレーンクレーン	回	2.00	1,287,343				2,574,686	
仮設材等運搬	敷鉄板, t=22mm 1.524m×6.036m	式	1.00	1,298,731				1,298,731	
事業損失防止施設費		式	1.00					581,646	
敷鉄板設置・撤去		枚	78.00	7,457				581,646	
安全費		式	1.00					737,318	
安全対策	安全監視船	式	1.00	737,318				737,318	
共通仮設費（率）		式	1.00					12,403,342	
現場環境改善費		式	1.00					613,732	
現場管理費		式	1.00					32,666,622	
工事原価		式	1.00					154,329,047	
一般管理費等		式	1.00					26,506,371	
工事価格		式	1.00					180,835,418	
消費税等相当額		式	1.00					18,083,541	
請負工事費		式	1.00					198,918,959	