

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年4月24日に契約した小名浜港東港地区防波堤（第二沖）築造工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間署名の上、各自保有する。

令和 8年 5月 12日

発注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 藤井 政人

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
	氏名	若築建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 森田 聖一

(別記様式2)

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤(第二沖)		式	1.00					226,727,198	
構造物撤去工		式	1.00					1,509,580	
撤去工		式	1.00					1,509,580	
根固ブロック撤去	42t/個、L5.0m×B2.5m×H1.6m、有孔型	個	10.00	150,958				1,509,580	
基礎工		式	1.00					97,723,292	
基礎捨石工		式	1.00					97,723,292	
基礎捨石	30~800kg/個程度	m <sup>3</sup>	3,402.00	10,642				36,204,084	
捨石本均し	±5cm	m <sup>2</sup>	571.00	54,018				30,844,278	
捨石荒均し	±50cm	m <sup>2</sup>	1,430.00	21,451				30,674,930	
本體工 [ケーソン式]		式	1.00					29,885,543	
ケーソン進水据付工		式	1.00					7,694,139	
上蓋		函	1.00	1,554,727				1,554,727	
据付	2,605t/函、L17.0m×B14.1(17.1)m×H17.5m	函	1.00	6,139,412				6,139,412	
中詰工		式	1.00					17,463,104	
砂・石材中詰	銅ガラミ(2.2t/m <sup>3</sup> 以上)	m <sup>3</sup>	3,104.00	5,626				17,463,104	
蓋コンクリート工		式	1.00					4,728,300	
蓋コンクリート	18-8-40(BB)	m <sup>3</sup>	100.00	47,283				4,728,300	
被覆・根固工		式	1.00					82,758,610	
被覆石工		式	1.00					48,415,101	
被覆石	800~1,000kg/個程度	m <sup>3</sup>	1,533.00	10,769				16,508,877	
被覆均し	±50cm	m <sup>2</sup>	1,296.00	24,619				31,906,224	
被覆ブロック工		式	1.00					28,923,744	
被覆ブロック据付	六脚ブロックA0.90形	個	186.00	155,504				28,923,744	
根固ブロック工		式	1.00					5,419,765	
根固ブロック据付(1)	42t/個、L5.0m×B2.5m×H1.6m、有孔型	個	10.00	193,645				1,936,450	
根固ブロック据付(2)	52.9t/個、L5.0m×B2.5m×H2.0m、有孔型	個	9.00	387,035				3,483,315	
上部工		式	1.00					14,791,055	
上部コンクリート工		式	1.00					14,791,055	
支保		m	48.00	31,679				1,520,592	
型枠		m <sup>2</sup>	71.00	28,874				2,050,054	
伸縮目地	発泡体系(t=10mm)	m <sup>2</sup>	4.00	2,792				11,168	
ひび割れ誘発目地	木製(t=10mm)	m <sup>2</sup>	9.00	1,896				17,064	
コンクリート	18-8-40(BB)	m <sup>3</sup>	235.00	47,283				11,111,505	
差筋	SS400 H125×125×6.5×9 L=0.8m	本	32.00	2,521				80,672	
雑工		式	1.00					59,118	
中詰点検孔設置		式	1.00					59,118	
点検孔設置	φ100mm, VU管, L=1.5m	m	6.00	9,853				59,118	
直接工事費		式	1.00					226,727,198	
共通仮設		式	1.00					35,559,466	
共通仮設費(積上)		式	1.00					11,106,098	
運搬費		式	1.00					1,170,457	
仮設材等運搬	敷鉄板(1,524mm×6,096mm, t=22mm)	式	1.00	1,170,457				1,170,457	
事業損失防止施設費		式	1.00					494,941	
敷鉄板	敷鉄板(1,524mm×6,096mm, t=22mm)	枚	71.00	6,971				494,941	
安全費		式	1.00					9,440,700	
標識	標識灯移設	式	1.00	19,057				19,057	
安全対策	安全監視船	式	1.00	9,421,643				9,421,643	
共通仮設費(率)		式	1.00					23,503,929	
現場環境改善費		式	1.00					949,439	
現場管理費		式	1.00					64,929,762	
工事原価		式	1.00					327,216,426	
一般管理費等		式	1.00					36,163,574	
工事価格		式	1.00					363,380,000	
測量業務価格		式	1.00					4,230,000	
合計価格		式	1.00					367,610,000	
消費税等相当額		式	1.00					36,761,000	
請負工事費		式	1.00					404,371,000	