

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年4月27日に契約した青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事(その2)の部分払い及び契約変更
に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」の
とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベ
ル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月 21日

発注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 藤井 政人

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
	氏名	東洋・本間特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社 東北支店 支店長 吉川 光洋

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
油川地区岸壁(-12m)		式	1.00					884,386,235	
陸上地盤改良工		式	1.00					712,022,862	
固結工		式	1.00					389,593,660	
深層混合処理	設計基準強度：1,600kN/m ² 改良長：14.7m	式	1.00	314,844,271				314,844,271	
高圧噴射攪拌	設計基準強度：1,600kN/m ² 改良長：14.7m	式	1.00	74,749,389				74,749,389	
縮固工		式	1.00					284,488,862	
静的縮固め砂杭	改良長：14.70m	式	1.00	251,936,954				251,936,954	
砂圧入式静的縮固め	改良長：13.70m	式	1.00	32,551,908				32,551,908	
土砂等撤去		式	1.00					37,940,340	
土砂等撤去		m ³	27,493.00	1,380				37,940,340	
構造物撤去工		式	1.00					12,465	
取壊し工		式	1.00					12,465	
コンクリート取壊し	無筋	m ³	1.00	9,815				9,815	
処分費	無筋	t	2.00	1,325				2,650	
本土工 [鋼矢板式]		式	1.00					156,496,727	
控工		式	1.00					156,496,727	
先行掘削(1)	φ1,200	本	6.00	833,981				5,003,886	
鋼管杭(1)	SKK400 φ700×12t L=13.00m	本	6.00	528,138				3,168,828	
タイ材製作・取付(1)	22.43m/本	本	6.00	394,248				2,365,488	
先行掘削(2)	φ1,500	本	2.00	949,337				1,898,674	
鋼管杭(2)	SKK400 φ1000×19t L=17.50m	本	12.00	1,548,164				18,577,968	
タイ材製作・取付(2)	32.80m/本	本	12.00	1,099,550				13,194,600	
鋼管杭(3)	SKK400 φ1000×19t L=17.50m	本	33.00	1,548,164				51,089,412	
タイ材製作・取付(3)	32.80m/本	本	33.00	1,099,550				36,285,150	
鋼管杭(4)	SKK400 φ700×12t L=13.00m	本	5.00	528,517				2,642,585	
タイ材製作・取付(4)	21.32m/本	本	5.00	410,872				2,054,360	
腹起		m	536.00	37,716				20,215,776	
雑工		式	1.00					11,740,018	
現場鋼材切断工		式	1.00					2,237,725	
現場鋼材切断		式	1.00	2,237,725				2,237,725	
吊型枠製作・設置		式	1.00					3,182,537	
吊型枠製作・設置(1)	PL-φ1132×9t	個	89.00	31,687				2,820,143	
吊型枠製作・設置(2)	PL-φ884×9t	個	18.00	20,133				362,394	
鋼管矢板継手処理		式	1.00					6,319,756	
鋼管矢板継手処理		式	1.00	6,319,756				6,319,756	
仮設工		式	1.00					4,114,163	
敷鉄板設置・撤去		式	1.00					4,114,163	
敷鉄板		式	1.00	4,114,163				4,114,163	
直接工事費		式	1.00					884,386,235	
前処理費	間接費対象外(現場管理 一般管理)	式	1.00					7,481	
六価クロム溶出費	間接費対象外(現場管理 一般管理)	式	1.00					5,487	
共通仮設		式	1.00					89,737,682	
共通仮設費(積上)		式	1.00					39,376,883	
運搬費		式	1.00					37,563,201	
建設機械器具等運搬		式	1.00					32,009,970	
分解組立運搬(1)	深層混合処理機	台	2.00	4,922,672				9,845,344	
分解組立運搬(2)	静的縮固砂杭改良機	台	3.00	4,922,672				14,768,016	
分解組立運搬(3)	オールケーシング掘削機	台	1.00	2,150,602				2,150,602	
分解組立運搬(4)	クローラクレーン200t吊	台	1.00	4,149,484				4,149,484	
分解組立運搬(5)	クローラクレーン65t吊	台	1.00	1,096,524				1,096,524	
仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	3,542,052				3,542,052	
組立解体費	砂圧入式静的縮固め	式	1.00	2,011,179				2,011,179	
技術管理費		式	1.00					1,813,682	
技術管理(1)	六価クロム溶出試験	式	1.00	12,949				12,949	
技術管理(2)	タイ材引張試験	式	1.00	1,800,733				1,800,733	
共通仮設費(率)		式	1.00					48,285,878	
現場環境改善費		式	1.00					2,074,921	
現場管理費		式	1.00					259,272,967	
工事原価		式	1.00					1,233,396,884	
一般管理費等		式	1.00					170,583,116	
工事価格		式	1.00					1,403,980,000	
調査業務費		式	1.00					12,020,000	
合計価格		式	1.00					1,416,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					141,600,000	
請負工事費		式	1.00					1,557,600,000	