単価及び出来高確認方法合意書

令和6年4月11日に契約した八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設築造工事(変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和6年5月9日

発注者	住所	仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 安部 賢

受注者	住所	仙台市青葉区中央二丁目8番13号
	氏名	東亜・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 竹市 卓矢

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合 計 単 価 (円)	出 発 高 確 認 方 法			全 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
航路治地(増設)付帯施設			1.00					743,775,880	
構造物撤去工			1.00					79,365,400	
撤去工			1.00					4,651,900	
港湾築堤マット撤去・撤付	10+型 L3.0m×E2.0m×H1.0m	個	7.00	58,400				405,800	
根固ブロック撤去・仮置	L5.0m×E2.5m×H1.4m 37.03t/個	個	17.00	214,300				3,643,100	
土砂撤去			1.00					75,313,500	
土砂撤去	施工水深(-3.0m)	m ³	13,098.00	5,750				75,313,500	
基礎工			1.00					101,443,200	
洗掘防止工			1.00					1,660,000	
洗掘防止マット	幅6.60m	m ²	166.00	10,000				1,660,000	
築堤マット工			1.00					39,612,600	
港湾築堤マット撤付	10+型 L3.0m×E2.0m×H1.0m	個	373.00	106,200				39,612,600	
基礎捨石工			1.00					60,170,600	
基礎捨石	30~300kg/個程度	m ³	2,076.00	10,500				21,798,000	
捨石本均し	±5cm	m ²	1,219.00	30,500				37,179,500	
捨石本均し	±50cm	m ²	97.00	12,300				1,183,100	
本体工【ケーソン式】			1.00					68,700,080	
ケーソン潜水掘付工			1.00					44,887,200	
回航用上蓋			1.00	598,000				598,000	
掘付用上蓋			5.00	1,796,800				8,984,000	
ケーソン回航	標準面 L15.0m×B8.5(10.5)m×H6.5m 595t/面	面	1.00	688,500				688,500	
ケーソン仮置	標準面 L15.0m×B8.5(10.5)m×H6.5m 595t/面	面	1.00	563,000				563,000	
ケーソン掘付(1)	標準面 L15.0m×B8.5(10.5)m×H6.5m 595t/面	面	4.00	6,838,000				27,352,000	
ケーソン掘付(2)	調整面 L9.25m×B8.5(10.5)m×H6.5m 396t/面	面	1.00	6,671,700				6,671,700	
中継工			1.00					11,686,500	
砂・石材中継	重箱総計 23.5t/N43以上	m ³	2,597.00	4,500				11,686,500	
蓋コンクリート工			1.00					12,156,380	
蓋コンクリート	18-8-40 BB	m ³	239.00	36,340				8,685,260	
筋孔	φ30mm L=250mm	孔	1,320.00	1,200				1,584,000	
差筋	鉄筋SD345 D22、樹脂系アンカー、機械継手含む	kg	5,242.00	360				1,887,120	
被覆・根固工			1.00					33,029,000	
被覆ブロック工			1.00					17,798,600	
被覆ブロック掘付(1)	バククロス4t型	個	158.00	78,700				12,434,600	
被覆ブロック掘付(2)	バククロス3t型	個	72.00	74,500				5,364,000	
根固ブロック工			1.00					15,230,400	
根固ブロック製作	L5.0m×E2.5m×H1.4m 37.03t/個	個	6.00	455,900				2,735,400	
根固ブロック撤付	L5.0m×E2.5m×H1.4m 37.03t/個	個	42.00	297,500				12,495,000	
上部工			1.00					57,684,800	
上部コンクリート工			1.00					57,684,800	
支保			m	346,000				10,691,400	
型枠			m ²	419.00	27,800			11,648,200	
伸縮目地			m ²	99.00	2,400			237,600	
コンクリート	18-8-40 BB	m ³	1,111.00	31,600				35,107,600	
消波工			1.00					52,900,400	
消波ブロック工			1.00					52,900,400	
消波ブロック掘付(1)	合掌ブロック6t型	個	298.00	65,800				19,608,400	
消波ブロック掘付(2)	ディンプル12t型	個	328.00	101,500				33,292,000	
裏込・裏埋工			1.00					350,644,600	
裏込工			1.00					350,644,600	
日地版			m	44.00	303,000			13,332,000	
裏込材	5~50kg/個程度	m ³	17,570.00	9,900				173,943,000	
裏込均し	±20cm	m ²	6,142.00	12,200				74,932,400	
防砂シート	t=4.2mm以上	m ²	4,496.00	3,600				16,185,600	
袋型根固製作	8t型	個	196.00	97,700				19,149,200	
袋型根固掘付	8t型	個	196.00	96,200				18,855,200	
港湾築堤マット撤付	10+型 L3.0m×E2.0m×H1.0m	個	358.00	96,200				34,247,200	
補工			1.00					8,400	
その他補工			1.00					8,400	
点検孔設置	φ100mm L=2.50m	箇所	14.00	600				8,400	
直接工事費			1.00					743,775,880	
BIM/CI活用費	間接費対象外(現場管理一般管理)		1.00					5,967,000	
共通仮設			1.00					107,788,800	
共通仮設費(積上)			1.00					56,158,800	
回航・スレ航費			1.00					1,360,300	
起碇機船	八戸港~むつ小川原港	回(片道)	2.00					1,176,800	
起碇機船	八戸港~むつ小川原港	回(片道)	2.00	588,400				1,176,800	
引船	八戸港~むつ小川原港	回(片道)	1.00					138,800	
回航費(2)引船	八戸港~むつ小川原港	回(片道)	1.00	138,800				138,800	
安全監視船	八戸港~むつ小川原港	回(片道)	1.00					44,700	
回航費(3)安全監視船	八戸港~むつ小川原港	回(片道)	1.00	44,700				44,700	
運搬費			1.00					9,079,500	
建設機械器具等運搬			4.00					6,002,800	
分解組立運搬(1)	クローラレーン(根固ブロック運搬用)	台	2.00	2,238,200				4,476,400	
分解組立運搬(2)	クローラレーン(コンクリート/ブロック運搬用)	台	1.00	1,079,900				1,079,900	
分解組立運搬(3)	バックホウ(袋型根固製作用)	台	1.00	446,500				446,500	
仮設材等運搬(1)	回航費	回(片道)	1.00	39,500				39,500	
仮設材等運搬(2)	敷設板(B1,524m×L6,096mm,t=22mm)(市川~PI)	式	1.00	485,200				485,200	
仮設材等運搬(3)	敷設板(B1,524m×L6,096mm,t=22mm)(市川~北沼ヤード)	式	1.00	2,552,000				2,552,000	
事業損失防止施設費			1.00					766,500	
敷設板設置・撤去(1)	敷設板(B1,524m×L6,096mm,t=22mm)(PI)	式	1.00	115,500				115,500	
敷設板設置・撤去(2)	敷設板(B1,524m×L6,096mm,t=22mm)(北沼ヤード)	式	1.00	651,000				651,000	
安全費			1.00					38,490,000	
安全対策	安全監視船・航行誘導船	式	1.00	38,490,000				38,490,000	
技術管理費			1.00					6,462,500	
技術管理(1)	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	495,500				495,500	
技術管理(2)	BIM/CI活用費	式	1.00	5,967,000				5,967,000	
共通仮設費(半)			1.00					49,700,000	
現場環境改善費			1.00					1,930,000	
現場管理費			1.00					175,000,000	
工事価格			1.00					1,036,564,680	
一般管理費等			1.00					89,205,320	
工事価格			1.00					1,115,770,000	
商業業務価格			1.00					2,730,000	
合計価格			1.00					1,118,500,000	
消費税等相当額			1.00					111,850,000	
請負工事費			1.00					1,230,350,000	