

単価及び出来高確認方法合意書

令和6年5月27日に契約した相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(変更)の部分払い及び契約変更
に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」の
とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル
4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和6年6月5日

発注者	住所	仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 安部 賢

受注者	住所	仙台市青葉区本町二丁目2番3号
	氏名	みらい建設工業株式会社 東北支店 支店長 小松 敬

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤（沖）（改良）		式	1.00					137,501,350	
上部工		式	1.00					84,666,890	
上部コンクリート工		式	1.00					84,666,890	
支保		m	80.00	8,510				680,800	
足場		m ²	248.00	3,650				905,200	
型枠		m ²	683.00	10,910				7,451,530	
伸縮目地	発泡体系(t=10mm)	m ²	68.00	2,450				166,600	
凸凹割れ誘発目地	木製(t=10mm)	m ²	60.00	1,930				115,800	
コンクリート運搬		スパン	16.00	2,629,100				42,065,600	
コンクリート打設	18-8-40(BB) アジテータ車拘束費込み	m ³	1,428.00	23,220				33,158,160	
差筋	D19 SD345 L=0.8m	本	80.00	1,540				123,200	
消波工		式	1.00					50,922,000	
消波ブロック工		式	1.00					50,922,000	
消波ブロック懸付	テトラポッド（重量型）40t型	個	207.00	246,000				50,922,000	
構造物撤去工		式	1.00					1,826,000	
撤去工		式	1.00					1,826,000	
ブロック移設	テトラポッド25t型	個	22.00	83,000				1,826,000	
雑工		式	1.00					86,460	
中詰点検孔設置		式	1.00					27,960	
点検孔設置	φ100mm、VU管	m	24.00	1,165				27,960	
昇降用設備設置		式	1.00					58,500	
昇降用設備設置	φ27mm(芯材φ19mm)×幅300mm、SUS304、11本	箇所	1.00	58,500				58,500	
直接工事費		式	1.00					137,501,350	
共通仮設		式	1.00					29,186,980	
共通仮設費（積上）		式	1.00					10,684,910	
運搬費		式	1.00					8,877,340	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	2.00	2,287,190				4,574,380	
陸上機械運搬	ラフテレーンクレーン	回	2.00	1,456,860				2,913,720	
仮設材等運搬	敷鉄板,t=22mm 1.524m×6.036m	式	1.00	1,389,240				1,389,240	
事業損失防止施設費		式	1.00					770,280	
敷鉄板設置・撤去		枚	98.00	7,860				770,280	
安全費		式	1.00					1,037,290	
安全対策	安全監視船	式	1.00	1,037,290				1,037,290	
共通仮設費（率）		式	1.00					17,795,890	
現場環境改善費		式	1.00					706,180	
現場管理費		式	1.00					45,350,660	
工事原価		式	1.00					212,038,990	
一般管理費等		式	1.00					23,499,960	
工事価格		式	1.00					235,538,950	
測量業務価格		式	1.00					1,060,000	
合計価格		式	1.00					236,598,950	
消費税等相当額		式	1.00					23,659,895	
請負工事費		式	1.00					260,258,845	