

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月25日に契約した秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事(変更)の部分払い及び契約変更
に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」の
とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベ
ル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月22日

発注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 藤井 政人

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番28号
	氏名	若築建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 森田 聖一

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					373,292,854	
構造物撤去工		式	1.00					2,718,940	
撤去工		式	1.00					2,718,940	
根固ブロック撤去		個	14.00	194,210				2,718,940	
基礎工		式	1.00					87,058,681	
洗滌防止工		式	1.00					8,990,000	
洗滌防止(1)	合成繊維 t=0.47mm	m ²	380.00	3,120				1,185,600	
洗滌防止(2)	合成樹脂系マット	m ²	545.00	14,320				7,804,400	
基礎格石工		式	1.00					78,068,681	
基礎格石(1)	200~500kg/個程度	m ³	918.00	13,760				12,631,680	
基礎格石(2)	30~200kg/個程度	m ³	58.00	32,880				1,907,040	
控石本均し	±5cm	m ²	1,122.00	46,000				51,612,000	
控石荒均し(1)	±30cm 200~500kg/個程度	m ²	161.00	28,531				4,593,491	
控石荒均し(2)	±50cm 200~500kg/個程度	m ²	282.00	21,803				6,148,446	
控石荒均し(3)	±50cm 30~200kg/個程度	m ²	57.00	20,632				1,176,024	
本体工【ケーソン式】		式	1.00					143,240,025	
ケーソン透水挿付工		式	1.00					11,130,549	
上蓋		番	1.00	1,181,821				1,181,821	
振付	F型 (I)30.2m×(II)25.1m(28.1m)×(H)23.0m	箇	1.00	9,948,928				9,948,928	
中詰め		式	1.00					119,229,600	
砂・石材中詰め	C-10	m ³	14,194.00	8,400				119,229,600	
蓋コンクリート工		式	1.00					12,879,876	
蓋コンクリート	18~8~40 BB	m ³	327.00	39,388				12,879,876	
取覆・取囲工		式	1.00					48,811,788	
取覆石工		式	1.00					18,368,160	
取覆石	1,000kg/個程度	m ³	516.00	13,983				7,215,228	
取覆均し	±50cm	m ²	434.00	25,698				11,152,932	
取覆ブロック工		式	1.00					20,216,204	
取覆ブロック振付		個	188.00	107,533				20,216,204	
取囲ブロック工		式	1.00					10,227,424	
取囲ブロック振付		個	32.00	319,607				10,227,424	
上部工		式	1.00					91,463,420	
上部コンクリート工		式	1.00					91,463,420	
支保		m	86.00	24,180				2,079,480	
型枠		m ²	297.00	22,860				6,730,020	
目地		m ²	32.00	2,935				93,920	
コンクリート	18~8~40 BB	m ³	960.00	86,000				82,560,000	
直接工事費		式	1.00					373,292,854	
共通仮設		式	1.00					56,922,619	
共通仮設費(積上)		式	1.00					26,232,724	
四坑・えい坑費		式	1.00					8,700,000	
四坑	コンクリートミキサー船	艘	2.00					8,700,000	
七坑	コンクリートミキサー船 能代港~秋田港 往復	艘	2.00	4,350,000				8,700,000	
運搬費		式	1.00					6,136,042	
建設機械器具等運搬		式	1.00					5,100,000	
建設機械器具等運搬(1)	クラムシエル	台	1.00	1,100,000				1,100,000	
建設機械器具等運搬(2)	クローラクレーン	台	1.00	4,000,000				4,000,000	
仮設材等運搬	角鉄板 (B1,524mm×16,096mm,t=22mm)	式	1.00	1,336,042				1,336,042	
事業損失防止施設費		式	1.00					1,056,682	
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1,524mm×16,096mm,t=22mm)	式	1.00	1,056,682				1,056,682	
安全費		式	1.00					10,040,000	
標識(1)	灯浮標 設置・撤去・維持管理	基	4.00	1,110,000				4,440,000	
標識(2)	標識灯 移設	基	1.00	900,000				900,000	
安全対策	安全監視船	式	1.00	4,700,000				4,700,000	
共通仮設費(串)		式	1.00					29,480,170	
現場環境改善費		式	1.00					1,209,725	
現場管理費		式	1.00					94,687,541	
工事原価		式	1.00					524,903,014	
一般管理費等		式	1.00					54,587,937	
工事価格		式	1.00					579,490,951	
測量業務価格		式	1.00					4,300,000	
合計価格		式	1.00					583,790,951	
消費税等相当額		式	1.00					58,379,095	
請負工事費		式	1.00					642,170,046	