

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年1月29日に契約した三沢空港駐車場改良外工事(二次変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間記名電子署名の上、各自保有する。

令和8年1月30日

発注者	住所	青森県八戸市沼館四丁目3番19号 分任支出負担行為担当官
	氏名	八戸港湾・空港整備事務所長 藤田 純逸
受注者	住所	青森県三沢市大字三本木字千歳森357番地1 丸井重機建設株式会社
	氏名	代表取締役 丸井 哲人

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
【土木工事】		式	1.00					8,020,129	
撤去工		式	1.00					647,402	
構造物取壊し工		式	1.00					222,230	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	200.00	667				133,400	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m <sup>2</sup>	423.00	210				88,830	
排水構造物撤去工		式	1.00					81,127	
PU1型側溝撤去		m	64.00	1,227				78,528	
集水柵撤去	B400mm×L400mm×H600mm	箇所	1.00	2,599				2,599	
縁石撤去工		式	1.00					293,941	
歩車道境界ブロック撤去		m	105.00	967				101,535	
地先境界ブロック撤去		m	118.00	1,249				147,382	
パーキングブロック撤去		個	84.00	536				45,024	
防護柵撤去工		式	1.00					22,529	
横断防止柵撤去	H=800mm	m	23.00	793				18,239	
門型車止め撤去	H=650mm	m	6.00	715				4,290	
伐開除根等処理工		式	1.00					27,575	
中高木撤去	幹φ20cm	本	2.00	12,858				25,716	
低木撤去	H=1300mm	m <sup>2</sup>	11.00	169				1,859	
道路土工		式	1.00					400,007	
作業土工		式	1.00					400,007	
床掘り		m <sup>3</sup>	166.00	951				157,866	
埋戻し	流用土	m <sup>3</sup>	43.00	4,559				196,037	
基面整正		m <sup>2</sup>	113.00	408				46,104	
排水構造物工		式	1.00					983,368	
側溝工		式	1.00					905,255	
PU3型側溝	B300mm×H300mm	m	65.00	13,927				905,255	
集水柵工		式	1.00					67,160	
現場打ち集水柵	B400mm×L400mm×H600mm	箇所	1.00	67,160				67,160	
管渠工		式	1.00					10,953	
取付管	φ200mm	m	1.00	10,953				10,953	
縁石工		式	1.00					1,899,049	
縁石工		式	1.00					1,899,049	
歩車道境界ブロック(1)	標準部(片面R) H=200mm	m	95.00	7,163				680,485	
歩車道境界ブロック(2)	バリアフリー型 H=100mm	m	98.00	8,261				809,578	
地先境界ブロック		m	18.00	4,815				86,670	
パーキングブロック		個	76.00	4,241				322,316	
防護柵工		式	1.00					196,140	
防護柵工		式	1.00					196,140	
横断防止柵	H=800mm	m	20.00	9,807				196,140	
植栽工		式	1.00					174,256	
植栽工		式	1.00					174,256	
低木	イヌツゲ W=0.5m、H=1.0m程度	m <sup>2</sup>	8.00	21,782				174,256	
舗装工		式	1.00					2,219,177	
アスファルト舗装工〔車道舗装(1)〕		式	1.00					418,540	
上層路盤	粒度調整砕石 t=20cm	m <sup>2</sup>	85.00	1,995				169,575	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m <sup>2</sup>	85.00	2,929				248,965	
アスファルト舗装工〔車道舗装(2)〕		式	1.00					172,796	
下層路盤	RC-40 t=30cm	m <sup>2</sup>	26.00	1,722				44,772	
上層路盤	粒度調整砕石 t=20cm	m <sup>2</sup>	26.00	1,995				51,870	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m <sup>2</sup>	26.00	2,929				76,154	
アスファルト舗装工〔車道舗装(3)〕		式	1.00					636,887	
路床砂置換	t=50cm	m <sup>2</sup>	109.00	183				19,947	
下層路盤	RC-40 t=30cm	m <sup>2</sup>	109.00	1,722				187,698	
上層路盤	粒度調整砕石 t=20cm	m <sup>2</sup>	109.00	1,995				217,455	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m <sup>2</sup>	109.00	1,943				211,787	
アスファルト舗装工〔歩道舗装〕		式	1.00					621,798	
路床砂置換	t=10cm	m <sup>2</sup>	186.00	572				106,392	
路盤	粒度調整砕石 t=10cm	m <sup>2</sup>	186.00	1,347				250,542	
表層	再生密粒度アスコン t=3cm	m <sup>2</sup>	186.00	1,424				264,864	
薄層カー舗装工		式	1.00					304,392	
薄層カー舗装	青色	m <sup>2</sup>	44.00	6,918				304,392	
視覚障害者誘導用ブロック工		式	1.00					64,764	
路盤	RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	6.00	1,042				6,252	
視覚障害者誘導用ブロック	線状ブロック	m <sup>2</sup>	6.00	9,752				58,512	
区画線工		式	1.00					1,500,730	
区画線工		式	1.00					1,500,730	
区画線消去	15cm換算	m	1,591.00	574				913,234	
区画線	溶融式 白色	m	1,614.00	364				587,496	
直接工事費		式	1.00					8,020,129	
共通仮設		式	1.00					1,613,002	
共通仮設費(率)		式	1.00					1,316,733	
現場環境改善費		式	1.00					296,269	
現場管理費		式	1.00					3,341,856	
工事原価		式	1.00					12,974,987	
一般管理費等		式	1.00					2,765,013	
工事価格		式	1.00					15,740,000	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
【建築工事】		式	1.00					71,528,162	
ルーフ設置工		式	1.00					71,528,162	
仮設工		式	1.00					2,304,470	
墨出し		m 2	24.00	703				16,872	
養生		m 2	166.00	370				61,420	
整理清掃後片付け		m 2	166.00	1,543				256,138	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式)	m 2	283.00	2,679				758,157	
内部仕上足場	枠組棚足場	m 2	166.00	4,397				729,902	
災害防止	シート・ネット類	m 2	283.00	922				260,926	
仮設材運搬		式	1.00	221,055				221,055	
土工		式	1.00					261,954	
根切り	機械 総堀	m 3	153.00	558				85,374	
床付け		m 2	29.00	293				8,497	
杭間ざらい		本	24.00	1,610				38,640	
埋戻し	流用土	m 3	58.10	930				54,033	
土工機械運搬費		式	1.00	75,410				75,410	
地業工		式	1.00					2,631,927	
砂利地業	再生砕石	m 3	1.70	8,182				13,909	
捨コンクリート	18-15-20(25)	m 3	1.50	16,868				25,302	
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m 3	1.50	4,747				7,120	
拡底板付刃付鋼管杭	bD <sup>ハ</sup> イ <sup>ル</sup> φ190.7mm L=3.5m	本	24.00	64,008				1,536,192	
施工費		式	1.00	553,068				553,068	
施工管理費		式	1.00	55,306				55,306	
資材運搬費		式	1.00	110,613				110,613	
施工機械費		式	1.00	110,613				110,613	
重機回送費		式	1.00	184,356				184,356	
杭頭補強	5-D13 L=600mm	箇所	24.00	1,477				35,448	
鉄筋工		式	1.00					223,985	
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t	1.00	93,099				93,099	
異形鉄筋(2)	SD345 D22	t	0.40	95,865				38,346	
鉄筋加工組立		t	1.40	60,980				85,372	
鉄筋運搬費		t	1.40	5,120				7,168	
コンクリート工		式	1.00					541,909	
基礎コンクリート	24-15-20(25)	m 3	24.80	17,329				429,759	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m 3	24.80	810				20,088	
ポンプ圧送		式	1.00	81,462				81,462	
堅礎基礎	コンクリート製束石 B200mm×L200mm×H200mm	箇所	2.00	5,300				10,600	
型枠工		式	1.00					294,384	
普通合板型枠		m 2	60.30	4,538				273,641	
型枠運搬費		m 2	60.30	344				20,743	
鉄骨・屋根膜工		式	1.00					65,269,533	
工場製作費		式	1.00	61,206,230				61,206,230	
運搬費		式	1.00	1,106,136				1,106,136	
施工費		式	1.00	2,857,519				2,857,519	
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本	24.00	2,509				60,216	
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所	6.00	6,572				39,432	
直接工事費		式	1.00					71,528,162	
共通仮設費		式	1.00					2,467,758	
現場管理費		式	1.00					8,080,473	
工事原価		式	1.00					82,076,393	
一般管理費等		式	1.00					10,833,607	
工事価格		式	1.00					92,910,000	
合計価格		式	1.00					108,650,000	
消費税等相当額		式	1.00					10,865,000	
請負工事費		式	1.00					119,515,000	