

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月24日に契約した仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間署名の上、各自保有する。

令和 8 年 5 月 11 日

発注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 藤井 政人

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目9番13号
	氏名	あおみ建設株式会社 東北支店 支店長 早坂 浩太郎

単価表

工区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
航路・泊地・船だまり		式	1.00					73,307,512	
浚渫工		式	1.00					36,811,822	
グラブ浚渫工		式	1.00					36,811,822	
グラブ浚渫(1)	施工水深-13.6m ICTを活用した施工	m ³	5,492.00	2,072				11,379,424	
グラブ浚渫(2)	施工水深-13.1m ICTを活用した施工	m ³	9,898.00	2,247				22,240,806	
グラブ浚渫(3)	施工水深-13.6m ICTを活用した施工	m ³	1,704.00	1,873				3,191,592	
土捨工		式	1.00					36,495,690	
土運船運搬工		式	1.00					7,658,112	
土運船運搬	浚渫場所～揚土場	m ³	17,094.00	448				7,658,112	
揚土土捨工		式	1.00					28,837,578	
起重機船揚土		m ³	17,094.00	866				14,803,404	
積込(ホース)		m ³	17,094.00	317				5,418,798	
土砂等運搬	揚土場～土砂受入場	m ³	17,094.00	375				6,410,250	
整地		m ³	17,094.00	129				2,205,126	
直接工事費		式	1.00					73,307,512	
共通仮設		式	1.00					55,527,650	
共通仮設費(積上)		式	1.00					46,434,451	
回航・えい航費		式	1.00					42,185,053	
回航		式	1.00					42,185,053	
回航費(1) グラブ浚渫船	仙台塩釜港石巻港区～室蘭港(片道/回)	回	1.00	23,793,574				23,793,574	
回航費(2) 土運船(2隻引)	仙台塩釜港石巻港区～木更津港(片道/回)	回	0.00	0				0	
回航費(3) 土運船(1隻引)	仙台塩釜港石巻港区～木更津港(片道/回)	回	3.00	6,130,493				18,391,479	
運搬費		式	1.00					1,968,044	
建設機械器具等運搬		式	1.00					1,968,044	
分解組立運搬	バックホウ 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	台	4.00	492,011				1,968,044	
事業損失防止施設費		式	1.00					1,608,232	
水質汚濁防止枠	枠寸20m×20m級	式	1.00	1,608,232				1,608,232	
安全費		式	1.00					673,122	
安全対策	安全監視船	式	1.00	673,122				673,122	
共通仮設費(率)		式	1.00					8,620,923	
現場環境改善費		式	1.00					472,276	
現場管理費		式	1.00					29,540,206	
工事原価		式	1.00					158,375,368	
一般管理費等		式	1.00					27,104,077	
工事価格		式	1.00					185,479,445	
測量業務価格		式	1.00					9,475,219	
合計価格		式	1.00					194,954,664	
消費税等相当額		式	1.00					19,495,466	
請負工事費		式	1.00					214,450,130	