

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年2月13日
契約業者名	山木工業株式会社 代表取締役 片桐 剛寿
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬三丁目1番地の4
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波工事(その3)
工事場所	福島県小名浜港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年11月10日
工期(至)	令和8年3月30日
変更前の契約金額	¥92,070,000 円(税込み)
変更金額	¥5,060,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥97,130,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、消波工(消波ブロック製作・仮置)の追加変更を行い、工期を令和8年3月30日までとする。また設計変更により共通仮設費(準備費)の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波工事（その3）（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤（第二沖）							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド（重量型）40t型	個	80	86	6	一般養生	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1	1	0	（往復）	
仮設材等運搬	敷鉄板（22mm×1,524mm×6,096mm）	式		1	1	（往復 48枚）未計上	
準備費							
再生砕石	RC-40 t=100mm	m3		145	145	面積：1451.8m2（参考）	
事業損失防止施設費							
敷鉄板	22mm×1,524mm×6,096mm	枚		48	48	未計上	
技術管理費							
諸経費動向調査		式	1	1	0		
施工実態調査	モニタリング調査	式	1	1	0	モニタリング調査：1工種	