

## (第1回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月11日
契約業者名	株式会社日本港湾コンサルタント 東北事務所
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番5号
業務の名称	酒田港外港地区岸壁(-12m)実施設計(変更)
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	
履行期間(自)	令和6年5月20日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	37,543,000円(税込み)
変更金額	2,805,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,348,000円(税込み)
変更理由	計画変更により、仮設銅矢板の検討を追加し、履行期間を令和7年3月14日まで延伸する。また、設計変更により、プレキャスト工法計画、基礎マウンド撤去手順、構造諸元の検討及び旅費交通費を追加する。